UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
U.S. BUREAU OF RECLAMATION-ORLAND PROJECT-CALIFORNIA

APRIL 2012

STONY GORGE RESERVOIR DAILY OPERATIONS

RUN DATE: 06/15/2012

DAY	ELEV	STORAGE 1000 ACRE-FEET IN LAKE	CHANGE	COMPUTED* INFLOW C.F.S.	RELEASE - C.F.S. OUTLET	SPILL	EVAPORATION C.F.S.	INCHES	PRECIP INCHES
		47.18							
1	838.55	47.26	+0.08	1,306	640	621	7	.17	.23
2	838.32	46.97	-0.29	1,111	660	590	6	.15	.00
3	838.35	47.01	+0.04	855	660	173	3	.08	.00
4	838.27	46.91	-0.10	682	650	77	5	.13	.00
5	838.16	46.77	-0.14	587	630	22	4	.11	.00
6	837.88	46.42	-0.35	477	630	20	3	.08	.00
7	838.03	46.61	+0.19	429	310	20	5	.13	.00
8	838.09	46.68	+0.07	371	310	20	4	.11	.00
9	838.09	46.68	+0.00	328	304	20	4	.10	.00
10	838.04	46.62	-0.06	299	304	20	6	.15	.00
11	838.08	46.67	+0.05	351	304	20	2	.05	.51
12	838.22	46.84	+0.17	424	310	20	6	.14	.34
13	838.55	47.26	+0.41	543	310	20	5	.12	.07
14	838.80	47.57	+0.31	483	304	20	1	.03	.16
15	839.08	47.92	+0.35	509	304	20	7	.17	.00
16	839.25	48.14	+0.22	437	304	20	5	.12	.00
17	839.39	48.32	+0.18	418	304	20	4	.11	.00
18	839.49	48.44	+0.13	394	304	20	6	.14	.00
19	839.50	48.46	+0.01	336	304	20	5	.13	.00
20	839.58	48.56	+0.10	380	304	20	6	.15	.00
21	839.61	48.60	+0.04	351	304	20	8	.21	.00
22	839.76	48.79	+0.19	428	304	20	8	.21	.00
23	839.92	48.99	+0.21	436	304	20	9	.23	.00
24	839.98	49.07	+0.08	372	304	20	10	.24	.00
25	840.03	49.13	+0.06	362	304	20	6	.15	.00
26	840.04	49.15	+0.01	334	304	20	3	.07	.00
27	840.00	49.09	-0.05	308	304	20	11	.28	.00
28	839.92	48.99	-0.10	281	304	20	7	.17	.00
29	839.82	48.86	-0.13	267	304	20	8	.21	.00
30	839.66	48.66	-0.20	230	304	20	9	.22	.00
TOTALS			**+1.48**	**14,089**	**11,190**	**1,983**	**173**	**4.36**	**1.31**
ACRE-FEET			**+1,480**	**27,946**	**22,195**	**3,933**	**343**		

COMMENTS:
* COMPUTED INFLOW IS THE SUM OF CHANGE IN STORAGE, RELEASES AND EVAPORATION.
DATA BASED ON 24 HOUR PERIOD ENDING 0800 HOURS.

SUMMARY

RELEASE (ACRE-FEET)

OUTLET	22,195		
SPILL	3,933	TOTAL	26,128

PRECIPITATION

THIS MONTH =	1.31
JULY 1, 2011 TO DATE =	12.31